

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		教学用房消防喷淋系统改造						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市园林学校		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	114.069199	114.069199	112.113960	10	98.29%	9
		其中：当年财政 拨款	114.069199	114.069199	112.113960	—	98.29%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过消防喷淋系统改造,达到安全生产标准化建设要求标准,加强校园消防硬件设施建设。完成学校消防泵房、教学楼和食堂室内消防喷淋头、消防连接水管以及宿舍楼电器火灾报警系统建设。				按设计图纸要求,完成学校消防泵房建设,完成教学楼、食堂室内消防喷淋头、消防连接水管,完成宿舍楼电器火灾报警系统建设,改造项目按时完成调试,验收。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 喷淋系统设备采购	=1 套	1 套	2.5	2.5	
			指标 2: 电气火灾报警系统设备采购	=1 套	1 套	2.5	2.5	
			指标 3: 电气火灾报警系统总控数	=1 个	1 套	2.5	2.5	
			指标 4: 电气火灾报警系统监控点位	=12 个	12 个	2.5	2.5	
			指标 5: 喷淋系统改造面积	≤ 7438.9 平米	7438.9 平米	2.5	2.5	
			指标 6: 喷淋系统改造数量	=3 处	3 处	2.5	2.5	
			指标 7: 电气火灾报警系统改造数量	=2 处	2 处	2.5	2.5	
			指标 8: 电气火灾报警系统检测数	=84 个	84 个	2.5	2.5	

	质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	=100%	100%	5	5		
		指标 2: 购买材料达到行业标准, 满足实际需要	=100%	100%	5	5		
		指标 3: 报警、灭火及时率	≥98%	98%	5	5		
	时效指标	指标 1: 当年签订合同时间	≤5 月	7 月	5	0	由于寒假放假原因, 招标代理机构延后。项目管理。	
		指标 2: 施工时间	≤60 天	60 天	5	5		
		指标 3: 验收时间	≤10 月	8 月	5	5		
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 预算控制数	≤ 114.069 199 万元	112.113 960 万元	5	4	中标金额低于预算数。预算准确性。
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 火灾损失下降率	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障学校、师生的生命财产安全	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 设备使用时间	≥10 年	10 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	93		